



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง


ที่ บร ๕๔๕๐๑/- วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองแวง ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จึงได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) และได้รวบรวมผลการดำเนินงานแต่ละกอง เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวอินทร์ทิวา จันทกุล)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พันจำเริญ

(วุฒิโรจน์ ปีกคำไทย)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(นางวนิดา แวงวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง



(นายเสนห์ ศรีผดุง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง



รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)



เทศบาลตำบลหนองแวง
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองแวง
รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
งานก่อสร้าง									
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากอ่างเก็บน้ำห้วยนาเหนือ-บ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ ๑๐	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๘.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๑,๕๑๗,๙๕๐.๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าแปลงหม่อนใหม่จากทางฝั่งทิศตะวันตกของหมู่บ้าน บ้านผไทรวมพล หมู่ที่ ๑๑	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๒,๐๖๑.๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ (ไผ่ตง) บ้านหนองไก่อ	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด	๔๗๒,๗๐๓.๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	หมู่ที่ ๓	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร							
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๖ - ถนนสายนอกหมู่บ้าน บ้านราษฎร์รักแดน หมู่ที่ ๙	โดยทำการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๖๖,๓๐๗.๐๐	ต.ค.๖๗-มี. ค.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยนายยันต์ยง เหล่าสี บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๖	โดยทำการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร	๗๙,๕๖๒.๐๐	ต.ค.๖๗-มี. ค.๖๘	✓			๗๙,๐๐๐.๐๐	๕๖๒.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่โครต มูระคา บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๑	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕.๐๐ ตารางเมตร	๕๑,๐๐๑.๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	✓			๕๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายเขียว หมู่ที่ ๖	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๗.๕๐ ตารางเมตร	๑๗๒,๕๔๐.๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	✓			๑๗๒,๐๐๐.๐๐	๕๔๐.๐๐
๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ซอย ๒ ทิศเหนือ บ้านใหม่หนองแวง หมู่ที่ ๑๒	โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๒๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร สร้างถนนรางวี หนา ๐.๒๐ เมตร	๔๙๙,๙๑๘.๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนน รางวี ซอย ๕ ทิศตะวันออก บ้านหนองตาเยา ม.๕	โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๒๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร สร้างถนน รางวี หนา ๐.๒๐ เมตร	๔๙๙,๘๕๒.๐๐	ต.ค.๖๗-มี. ค.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนน รางวี ซอย ๕ ทิศเหนือ บ้านหนองไก่อ หมู่ที่ ๓	โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๒๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร สร้างถนน รางวี หนา ๐.๒๐ เมตร	๔๙๙,๕๒๕.๐๐	ต.ค.๖๗-มี. ค.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนน รางวี ซอย ๘ ตะวันตก บ้านใหม่หนองหว้า หมู่ที่ ๑๓	โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๒๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร สร้างถนน รางวี หนา ๐.๒๐ เมตร	๔๙๙,๖๕๖.๐๐	ต.ค.๖๗-มี. ค.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนน รางวี ซอยข้างโรงเรียน บ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ ๑๐	โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๒๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร สร้างถนน ราง วี หนา ๐.๒๐ เมตร	๔๙๙,๙๘๓.๐๐	ต.ค.๖๗-มี. ค.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนน รางวี ซอยตัดซอย ๑ ซอย ๖ บ้านศรีทายาท หมู่ที่ ๘	โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๒๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร สร้างถนน รางวี หนา ๐.๒๐ เมตร	๔๙๙,๕๒๕.๐๐	ต.ค.๖๗-มี. ค.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนน รางวี ซอยรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก บ้านหนองหว้า ม.๔	โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๒๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร สร้างถนน รางวี หนา ๐.๒๐ เมตร	๔๙๙,๙๘๓.๐๐	ต.ค.๖๗-มี. ค.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าแปลง เกษตร จากบ้านตาเกรียง ถึง คลองใหญ่ บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๗	โดยทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๖๕๖.๐๐	ต.ค.๖๗-มี. ค.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าแปลง เกษตร ซอยนายบุญสด สุดแก้ว บ้านผไทรวมพล หมู่ที่ ๑๑	โดยทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๑๘,๗๙๓.๐๐	ต.ค.๖๗-มี. ค.๖๘	✓			๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๗๙๓.๐๐
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าแปลง เกษตรเส้นหลังป้อมยามหนองแขว ลัดไป จรดไร่ครูสันต์ บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ ๕	โดยทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๒๖๕.๐๐	ต.ค.๖๗-มี. ค.๖๘	✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๖๕.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าแปลง เกษตร เส้นห้วยลำปะเทีย ถึง นานาง ปราณี อุ่นเรือง บ้านหนองแขว หมู่ที่ ๒	โดยทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร	๔๙๘,๖๗๗.๐๐	ต.ค.๖๗-มี. ค.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
๑๙	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล ตำบลหนองแขว	โดยทำการปรับปรุง อาคารงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองแขว	๔๙๙,๘๖๑.๐๐	ต.ค.๖๗-มี. ค.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
รวม	๑๙ โครงการ		๙,๑๖๖,๘๑๘. ๐๐					๑,๒๑๙,๐๐๐. ๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน									
๒๐	โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและผลักดัน ช้าง	จัดตั้งศูนย์ฯ ๑ แห่ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
๒๑	โครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและ ระงับอัคคีภัย ในเขตเทศบาลตำบลหนอง แขว	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันอัคคี	๓๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
๒๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ช่วยเหลือประชาชนตาม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก. ย.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณ ภัย	อำนาจหน้าที่ฯ							
๒๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของเทศบาล ตำบลหนองแวง	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันภัยฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
รวม	๔ โครงการ		๑๘๐,๐๐๐.๐ ๐						
๒.๒ แผนงานการศึกษา									
๒๔	โครงการแข่งขันทักษะและพัฒนาการ ของเด็กปฐมวัย	เด็กได้ฝึกทักษะและ พัฒนาการในด้านต่างๆ	๑๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.๖๗			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
๒๕	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การศึกษา	อบรมบุคลากรทาง การศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
๒๖	โครงการส่งเสริมนันทนาการและการ แสดงออก	ดำเนินโครงการส่งเสริม นันทนาการและการ แสดงออกของเด็กและ เยาวชนในพื้นที่ตำบล หนองแวง	๘๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๘๐,๐๐๐.๐๐	
๒๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลตำบล หนองแวง	๓,๓๙๒,๖๘๙. ๐๐	ต.ค.๖๗-ก. ย.๖๘		✓		๑,๓๑๔,๑๓๕. ๐๐	
เงินอุดหนุน									
๒๘	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน	นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบล	๖,๒๕๓,๔๐๐. ๐๐	ต.ค.๖๗-ก. ย.๖๘		✓		๓,๓๘๕,๔๒๐. ๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง จำนวน ๙ แห่ง	หนองแวง จำนวน ๙ แห่ง							
รวม	๕ โครงการ		๙,๗๕๖,๐๘๙. ๐๐					๔,๗๗๙,๕๕๕. ๐๐	
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข									
๒๙	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	รณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก. ย.๖๘		✓		๑๐,๐๐๐.๐๐	
๓๐	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำ จากแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่	ตรวจสอบแหล่งน้ำใน พื้นที่ให้ได้มาตรฐาน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ-เม.ย.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
๓๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนปลอดภัยและ ห่างไกลจากโรคพิษสุนัข บ้า	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
๓๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ในพื้นที่	๑๒,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-ก.พ.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
๓๓	โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อน กำหนด	๓๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.๖๘	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	
เงินอุดหนุน									
๓๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - ๑๓ ตำบลหนองแวง	ประชาชนได้รับการดูแล ด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก. ย.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		ประสิทธิภาพและทั่วถึง							
รวม	๖ โครงการ		๕๐๒,๐๐๐.๐ ๐					๔๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์									
เงินอุดหนุน									
๓๕	โครงการสนับสนุนกิจการกึ่งกาชาด อำเภอละหานทราย ในการรับบริจาค โลหิต อวัยวะดวงตาและการช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สนับสนุนกิจการกึ่ง กาชาดอำเภอละหาน ทราย	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	
๓๖	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	สนับสนุนให้ความ ช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐.๐๐		✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	
รวม	๒ โครงการ		๗๐,๐๐๐.๐๐					๗๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๓๗	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชน หลักสูตร น้ำสมุนไพรเพื่อ	ส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	สุขภาพ								
๓๘	โครงการวิ่ง รักซ์ ช้าง	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ช้าง	๒๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค-มิ.ย.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
๓๙	โครงการอบรมเยาวชนไทยรัก สิ่งแวดล้อมท่ามกลางภูเขาเสียดิตและโรค เอดส์	เยาวชน ประชาชน ได้รับ ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ยาเสียดิตและโรคเอดส์	๒๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
๔๐	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมให้ประชาชนทำ อาชีพตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค-มิ.ย.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
เงินอุดหนุน									
๔๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	สนับสนุนการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอละหานทราย	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค-ธ.ค.๖๗			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
รวม	๑๐ โครงการ		๓๕๐,๐๐๐.๐ ๐						
๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ									
๔๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็ก มีพัฒนาการด้าน กีฬาและสร้างความ แข็งแรง	๓๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย-ธ.ค.๖๘	✓			๘,๓๙๒.๐๐	
๔๓	โครงการแข่งขันกีฬาหนองแวงเกมส์	เยาวชน ประชาชน มี ทักษะและพัฒนาการ ด้านกีฬาและสร้างความ สามัคคีในชุมชน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	✓			๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
๔๔	โครงการแข่งขันฟุตบอล	เยาวชน ประชาชน มี ทักษะและพัฒนาการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค-ก.พ.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		ด้านกีฬาและสร้างความ สามัคคีในชุมชน							
๔๕	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาละหานทรายสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	เยาวชน ประชาชน มี ทักษะและพัฒนาการ ด้านกีฬาและสร้างความ สามัคคี	๓๐,๐๐๐.๐๐				✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
รวม	๔ โครงการ		๔๘๐,๐๐๐.๐ ๐					๔๐๘,๓๙๒.๐ ๐	
๒.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น									
๔๖	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	เป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐.๐๐	ก.ค.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
๔๗	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่น	เยาวชนเกิดจิตสำนึก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๓๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
เงินอุดหนุน									
๔๘	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	อุดหนุนการจัดงาน ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐				✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
รวม	๓ โครงการ		๗๐,๐๐๐.๐๐						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี									
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๔๙	โครงการจัดกิจกรรมด้านรัฐพิธี กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	อุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	๔๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ธ.ค.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย	
๕๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ/สัมมนา/ฝึกอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแวง	บุคลากรของ ทต. ได้รับการเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	๕๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย	
๕๑	โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน	บุคลากรมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติราชการฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย	
๕๒	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ระบบการจัดเก็บภาษีมีการพัฒนาและจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย	
๕๓	โครงการออกหน่วยประชาสัมพันธ์และรับชำระภาษี	การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย	
๕๔	ค่าเช่าทรัพย์สิน	กล้องวงจรปิด ฯลฯ	๒๕๖,๘๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓			๒๕๖,๘๐๐.๐๐	
เงินอุดหนุน									
๕๕	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	อุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	๔๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	✓			๔๐,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
รวม	๗ รายการ		๔๓๖,๘๐๐.๐ ๐					๒๙๖,๘๐๐.๐ ๐	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
๕๖	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๕,๐๐๐ ANSI Lumens	๑ เครื่อง	๔๙,๙๐๐.๐๐	พ.ย.๖๗-พ. ค.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
๕๗	จอรับภาพ ชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม ๒๐๐ นิ้ว	๑ จอ	๔๕,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๗-พ. ค.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
๕๘	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	๘,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๗-พ. ค.๖๘	✓			๗,๙๐๐.๐๐	
รวม	๓ รายการ		๑๐๒,๙๐๐.๐ ๐					๗,๙๐๐.๐๐	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
๕๙	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (แบบดับเบิล แฉับ)	๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-มิ. ย.๖๘			✓	ยังไม่ได้มีการ เบิกจ่าย	
รวม	๑ รายการ		๘๕๐,๐๐๐.๐ ๐					๘๕๐,๐๐๐.๐ ๐	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่									

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๐	โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รู้พิษภัย ของบุหรี	ให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รู้พิษภัย ของบุหรี	๑๕,๐๐๐.๐๐				✓		
๖๑	โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล	ส่งเสริมการคัดแยกขยะ	๕๐,๐๐๐.๐๐				✓		
๖๒	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยการเดิน แอโรบิก	ส่งเสริมการออกกำลังกายให้เยาวชน ประชาชนเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วย การเดินแอโรบิก	๒๐,๐๐๐.๐๐				✓		
รวม	๓ โครงการ		๘๕,๐๐๐.๐๐						
แผนงานบริหารงานทั่วไป									
ครุภัณฑ์การเกษตร โอนตั้งจ่ายรายการใหม่									
๑	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที	๑ เครื่อง	๑๗,๒๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก. พ.๖๘	✓			๑๗,๒๐๐.๐๐	
รวม	๑ รายการ		๑๗,๒๐๐.๐๐					๑๗,๒๐๐.๐๐	
ครุภัณฑ์สำนักงาน โอนตั้งจ่ายรายการใหม่									
๒	เก้าอี้สำนักงาน รุ่น ST-๐๗-๑	๑ ตัว	๗,๔๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก. พ.๖๘	✓			๗,๔๐๐.๐๐	
๓	เก้าอี้หนานุ่ม ปรับสูงต่ำได้ มีที่พักแขน เป็นเบาะ	๑ ตัว	๕,๗๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก. พ.๖๘	✓			๕,๗๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู	๑ ตัว	๑๙,๕๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก. พ.๖๘	✓			๑๙,๐๐๐.๐๐	
๕	ชุดโซฟา ROOF (๓+๑+๑) ขนาด ๑ ที่ นั่ง (กว้าง ๘๐ x ยาว ๙๕ x สูง ๘๖) จำนวน ๒ ตัว ขนาด ๓ ที่นั่ง (กว้าง ๘๐ x ยาว ๑๙๐ x สูง ๘๖) จำนวน ๑ ตัว	๑ ตัว	๑๔,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก. พ.๖๘	✓			๑๔,๐๐๐.๐๐	
๖	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๑ ตัว	๑๓,๒๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก. พ.๖๘	✓			๑๑,๐๐๐.๐๐	
๗	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด กว้าง ๑๖๐๐ x ยาว ๘๕๐ x สูง ๗๗๐ พร้อมกระจก	๑ ตัว	๑๓,๕๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก. พ.๖๘	✓			๑๓,๕๐๐.๐๐	
๘	โต๊ะทำงาน รุ่นแซมเปญ	๑ ตัว	๑๑,๔๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก. พ.๖๘	✓			๑๑,๔๐๐.๐๐	
รวม	๗ รายการ		๘๔,๗๐๐.๐๐					๘๒,๐๐๐.๐๐	
แผนงานสังคมสงเคราะห์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน โอนตั้งจ่ายรายการใหม่									
๙	เก้าอี้สำนักงาน รุ่น ST-๐๗-๑	๑ ตัว	๗,๔๐๐.๐๐		✓			๗,๔๐๐.๐๐	
๑๐	โต๊ะทำงาน รุ่นแซมเปญ	๑ ตัว	๑๑,๔๐๐.๐๐					๑๑,๔๐๐.๐๐	
รวม	๒ รายการ		๑๘,๘๐๐.๐๐					๑๘,๘๐๐.๐๐	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่									
๑๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง พื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๑ ตัว	๔๐,๙๐๐.๐๐					๔๐,๙๐๐.๐๐	
รวม	๑ รายการ		๔๐,๙๐๐.๐๐					๔๐,๙๐๐.๐๐	

สรุป

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรอบ ๖ เดือน ทั้งนี้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ พบว่าเทศบาลตำบลหนองแวง มีโครงการที่ต้องดำเนินงานทั้งหมด ๕๘ โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้วทั้งสิ้น ๒๕ โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ และยังไม่ดำเนินการ ๓๐ โครงการ โดยแยกแต่ละแผนงานดังนี้

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙,๑๖๖,๘๑๘ บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณรวม ๑,๒๑๙,๐๐๐ บาท

๒.แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓.แผนงานการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙,๗๕๖,๐๘๙ บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑ โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ (โครงการต่อเนื่อง) ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วรวมทั้งสิ้น ๔,๗๗๙,๕๕๕ บาท

๔.แผนงานสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๐๒,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑ โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท

๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวนทั้งสิ้น ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน ๒ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท

๖.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวนทั้งสิ้น ๘ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๓๕,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ

๗.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท ๔๐๘,๓๙๒ บาท

๘.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น ๓ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ

๙.แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น ๗ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๓๖,๘๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๙๖,๘๐๐ บาท

ประเภทครุภัณฑ์

๑.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวนทั้งสิ้น ๓ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐๒,๙๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗,๙๐๐ บาท

๒.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวนทั้งสิ้น ๑ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓.ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๗,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๑๗,๒๐๐ บาท

๔.ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๔๔,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๑๔๔,๔๐๐ บาท