



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 – เดือนเมษายน 2569)

เทศบาลตำบลหนองแวง
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองแวง
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 – เดือนเมษายน 2569)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
งานก่อสร้าง									
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอย 6 - ถนนลาดยาง บ้านศรีทายาท หมู่ที่ 8	โดยทำการก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร	1,500,000.00	เม.ย. -มิ.ย.69	-	-	✓	-	-
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 - ถนนสายนอกหมู่บ้านราชภูร์รักแดน หมู่ที่ 9	โดยทำการก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 92,00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร	274,000.00	ก.พ. -เม.ย.69	-	-	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จาก คลองส่งน้ำ - ศาลตาปู่ บ้านปากช่อง หมู่ที่ 7	โดยก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด1.00x1.00x1.20 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. 0 0.60 เมตร ก่อสร้างถนนรางวี หนา 0.20 เมตร	1,765,000.00	พ.ค. -ก.ย.69	-	-	✓	-	-
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขอย 1 บ้านปากช่อง หมู่ที่ 6	โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.60 เมตร	491,000.00	มี.ค. -พ.ค.69	-	-	✓	-	-
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ขอย ๑ ทิศเหนือ บ้านใหม่หนองแวง หมู่ที่ ๑๒	โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.60 เมตร ก่อสร้างถนน รางวี หนา 0.20 เมตร	474,000.00	มี.ค. -พ.ค.69	-	-	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ซอย ๖ - ซอย ๗ ทิศเหนือ บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด1.00x1.00x1.20 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.0.60 เมตร ก่อสร้าง ถนนรางวี หนา 0.20 เมตร	262,000.00	เม.ย. -มิ.ย.69	-	-	✓	-	-
7	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ ๕	ขยายผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร	463,000.00	มี.ค. -พ.ค.69	-	-	✓	-	-
8	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ บ้านหนองหว่า หมู่ที่ ๔	ขยายผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 675.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร	403,000.00	เม.ย. -มิ.ย.69	-	-	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘ - ซอย ๙ บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๒	ขยายผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	106,000.00	ม.ค. -มี.ค.69	-	-	✓	-	-
10	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนร่วมจิตต์ บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ ๕	ขยายผิวจราจรขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 825.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 825.00 ตารางเมตร	499,000.00	เม.ย. -มิ.ย.69	✓	-	-	499,000.00	-
11	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กซอย 1 บ้านหนองไก่อ หมู่ที่ 3	ขยายผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร	490,000.00	เม.ย. -มิ.ย.69	-	-	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่หนองแวง หมู่ที่ 12	ขยายผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 358.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 358.00 ตารางเมตร	288,000.00	ก.พ. -เม.ย.69	-	-	✓	-	-
13	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไก่อ หมู่ที่ 3	ปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองไก่อ หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง	1,898,000.00	มิ.ย. -ก.ย.69	-	-	✓	-	-
รวม	13 โครงการ		8,913,000.00					499,000.00	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน									
20	โครงการจัดฝึกอบรมอสรพิษวิทยา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมฯ	20,000.00	พ.ค.-ม.ย.69	-	-	✓	-	-
21	โครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย ในเขตเทศบาลตำบลหนองแวง	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคี	10,000.00	ก.ค.-ส.ค.69	-	-	✓	-	-
22	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ฯ	100,000.00	ธ.ค.68	-	✓	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
23	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของเทศบาล ตำบลหนองแวง	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันภัยฯ	20,000.00	มี.ค.69	-	-	✓	-	-
รวม	4 โครงการ		150,000.00					-	
2.2 แผนงานการศึกษา									
24	โครงการแข่งขันทักษะและพัฒนการ ของเด็กปฐมวัย	เด็กได้ฝึกทักษะและ พัฒนาการในด้านต่างๆ	10,000.00	20 มี.ค.69	✓			10,000.00	-
25	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การศึกษา	อบรมบุคลากรทาง การศึกษา ปีละ 1 ครั้ง	10,000.00	พ.ย.68-ก.ย.69	-	-	✓	-	-
26	โครงการส่งเสริมนันทนาการและการ แสดงออก	ดำเนินโครงการส่งเสริม นันทนาการและการ แสดงออกของเด็กและ เยาวชนในพื้นที่ตำบล หนองแวง	20,000.00	ม.ค.69	-	-	✓	-	ยกเลิก โครงการ
27	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลตำบล หนองแวง	3,324,875.00	ต.ค.68-ก.ย.69	-	✓	-	1,526,580.00	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
เงินอุดหนุน									
28	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง จำนวน 9 แห่ง	นักเรียนโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง จำนวน 9 แห่ง	6,810,200.00	ต.ค.68-ก.ย.69	-	✓	-	4,843,140.00	-
รวม	5 โครงการ		10,175,075.00					6,399,720.00	
2.3 แผนงานสาธารณสุข									
29	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	50,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	-	-	✓	-	-
30	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่	ตรวจสอบแหล่งน้ำในพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน	10,000.00	ก.พ-เม.ย.69	-	-	✓	-	-
31	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนปลอดภัยและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า	170,000.00	ม.ค.-มี.ค.69	✓	-	-	201,000.00	-
32	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในพื้นที่	15,000.00	ต.ค.-ธ.ค.68	-	-	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
33	โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อน กำหนด	30,000.00	มี.ค.69	✓	-	-	30,000.00	-
เงินอุดหนุน									
34	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 - 13 ตำบลหนองแวง	ประชาชนได้รับการดูแล ด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ประสิทธิภาพและทั่วถึง	260,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	-	-	✓	-	-
รวม	6 โครงการ		535,000.00					231,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์									
เงินอุดหนุน									
35	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	สนับสนุนให้ความ ช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	20,000.00	ธ.ค.68	✓	-	-	20,000.00	-
รวม	1 โครงการ		20,000.00					20,000.00	
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
36	โครงการกิจกรรมการใช้บัตรลำดับ (บัตรคิว)	ประชาชน/ผู้นำชุมชน เพื่อในการติดต่อราชการ โดยใช้บัตรลำดับ (บัตร คิว)	10,000.00	พ.ค.68 -ส.ค. 69	-	-	✓	-	-
37	โครงการกิจกรรมบูรณาการทุกภาค ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และส่วน ราชการในพื้นที่ สำนึก และธรรงค์การต่อต้าน การทุจริต	5,000.00	ก.พ-มี.ค.69	-	-	✓	-	-
38	โครงการกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้า ระวังการทุจริต	ประชาชน/ผู้นำชุมชน มี ความรู้เกี่ยวกับการ ต่อต้านการทุจริต	10,000.00	มี.ค.-เม.ย.69	-	-	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
39	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริม/ ทบทวนแผน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ระดับ ชุมชน/หมู่บ้าน และ ระดับตำบล	จัดเวทีประชาคมรับฟัง ความคิดเห็นของ ประชาชน	50,000.00	20 เม.ย. - 7 พ.ค.69	✓	-	-	50,000.00	-
40	โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รู้พิษ ภัยของบุหรี	ให้เด็กและเยาวชนรุ่น ใหม่รู้พิษภัยของบุหรี	20,000.00	เม.ย.-มิ.ย.69	-	-	✓	-	-
41	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน	ส่งเสริมการคัดแยกขยะ	40,000.00	20 เม.ย.- 7 พ.ค.69	✓	-	-	-	ยังไม่ เบิกจ่าย
42	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง มี ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมในการ ปฏิบัติงานต่อไป	30,000.00	22 เม.ย.69	✓	-	-	30,000.00	-
43	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ การผูกผ้า จีบจีบผ้าและจัดดอกไม้ในพิธี ต่างๆ	กลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน	20,000.00	ม.ค.-ก.ย.69	-	-	✓	-	-
44	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการบริหารกิจการของ เทศบาลตำบลหนองแวง	กลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน	5,000.00	พ.ย.68-มิ.ย.69	-	-	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
45	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน สิ่งแวดล้อม	ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานราชการและผู้นำ ชุมชน	30,000.00	เม.ย.-มิ.ย.69	-	-	✓	-	-
46	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน	20,000.00	ก.พ.-ก.ย.69	-	-	✓	-	-
47	โครงการอบรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2569	กลุ่มเป้าหมายจำนวน 78 คน	51,800.00	มิ.ย.-ก.ย.69	-	-	✓	-	-
เงินอุดหนุน									
48	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	สนับสนุนการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอละหานทราย	30,000.00	ต.ค.-ธ.ค.68	-	-	✓	-	-
รวม	13 โครงการ		321,800.00					80,000.00	
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ									
49	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็ก มีพัฒนาการด้าน กีฬาและสร้างความ แข็งแรง	20,000.00	-	✓	-	-	20,000.00	-
50	โครงการแข่งขันกีฬาหนองแวงเกมส์	เยาวชน ประชาชน มี ทักษะและพัฒนาการ ด้านกีฬาและสร้างความ สามัคคีในชุมชน	400,000.00	-	✓	-	-	400,000.00	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
51	โครงการแข่งขันฟุตบอล	เยาวชน ประชาชน มี ทักษะและพัฒนาการ ด้านกีฬาและสร้างความ สามัคคีในชุมชน	20,000.00	พ.ย68-ก.ย.69	-	-	✓	-	-
52	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาละหานทรายสัมพันธ์เกมส์	เยาวชน ประชาชน มี ทักษะและพัฒนาการ ด้านกีฬาและสร้างความ สามัคคี	20,000.00	พ.ย68-ก.ย.69	-	-	✓	-	-
รวม	4 โครงการ		460,000.00					420,000.00	
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น									
53	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	เป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น	30,000.00	ก.ค.69	-	-	✓	-	-
54	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น “บุญบั้งไฟ” ประจำปี 2569	เยาวชนเกิดจิตสำนึก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	200,000.00	พ.ค.-มิ.ย.69	-	-	-	-	ยกเลิก โครงการ
55	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		200,000.00	8 เม.ย.69	✓	-	-	200,000.00	-
56	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่น	เยาวชนเกิดจิตสำนึก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	30,000.00	เม.ย.69	-	-	-	-	ยกเลิก โครงการ
รวม	4 โครงการ		260,000.00					200,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี									
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป									
57	โครงการจัดกิจกรรมด้านรัฐพิธี กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	อุดหนุนเพื่อการจัดงาน พระราชพิธีและงานรัฐพิธี	40,000.00	ม.ค.-ก.พ.69	✓			39,799.00	-
58	โครงการพัฒนาศักยภาพ/สัมมนา/ ฝึกอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบล หนองวาง	บุคลากรของ ทต. ได้รับ การเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน	450,000.00	พ.ค.-ก.ค.69	-	-	✓	-	-
59	โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการ ให้บริการประชาชน	บุคลากรมีขวัญและ กำลังใจที่ดีในการปฏิบัติ ราชการฯ	10,000.00	เม.ย.-พ.ค.69	-	-	✓	-	-
60	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ระบบการจัดเก็บภาษีมี การพัฒนาและจัดเก็บได้ เพิ่มขึ้น	10,000.00	ต.ค.-ธ.ค.69	-	-	✓	-	-
61	โครงการออกหน่วยประชาสัมพันธ์และ รับชำระภาษี	การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพและจัดเก็บ ได้เพิ่มขึ้น	58,600.00	มี.ค.-เม.ย.69	-	-	✓	-	-
62	ค่าเช่าทรัพย์สิน	กล้องวงจรปิด ฯลฯ	256,800.00	ต.ค.68-ก.ย.69	✓	-	-	256,800.00	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
เงินอุดหนุน									
63	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัด งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	อุดหนุนเพื่อการจัดงาน พระราชพิธีและงานรัฐพิธี	40,000.00	พ.ย.-ธ.ค.68	✓	-	-	40,000.00	-
รวม	7 โครงการ		865,400.00					336,599.00	
งานบริหารทั่วไป									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
1	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	1 เครื่อง	16,800.00	ก.พ.69	✓	-	-	16,800.00	-
2	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	1 เครื่อง	37,900.00	ก.พ.69	✓	-	-	37,900.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
3	เครื่องเสียงห้องประชุมเทศบาลตำบล หนองวาง	1 เครื่อง	150,000.00	ม.ค.-ก.ย.69	-	-	✓	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
4	เครื่องซักผ้า	1 เครื่อง	17,000.00	ม.ค.-ก.ย.69	-	-	✓	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
5	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	1 เครื่อง	16,000.00	เม.ย.69	✓	-	-	16,000.00	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/ นาทื) ราคา 8,900 บาท	1 เครื่อง	8,900.00	-	-	-	-	-	ยกเลิก มาตรฐาน เปลี่ยน
7	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (33 หน้า/ นาทื)	1 เครื่อง	8,900.00	เม.ย.69	✓	-	-	8,900.00	-
รวม	7 รายการ		246,600.00					79,600.00	
งานบริหารงานคลัง									
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล ราคา 24,000 บาท	1 เครื่อง	24,000.00	-	-	-	✓	-	-
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) ราคา 20,000 บาท	2 เครื่อง	40,000.00	-	-	-	-	-	ยกเลิก มาตรฐาน เปลี่ยน
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 23 นิ้ว)	2 เครื่อง	40,000.00	เม.ย 69	✓	-	-	40,000.00	-
รวม	3 รายการ		64,000.00		-	-	-	40,000.00	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน									
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	1 เครื่อง	20,000.00	เมษายน 69	-	-			ยกเลิก
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว)	1 เครื่อง		เมษายน 69	✓	-	-	20,000.00	-
รวม	2 รายการ		20,000.00					20,000.00	
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	1 เครื่อง	24,000.00	เมษายน 69	✓	-	-	24,000.00	-
รวม	1 รายการ		24,000.00					24,000.00	
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							✓		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
2	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 130 บาร์ (พร้อมรถเข็น)	1 เครื่อง	16,700.00	เม.ย-ก.ย.69	-	-	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์									
	ค่าปรับปรุงรถบรรทุกขยะ	1 คัน	250,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	-	-	✓		
รวม	2 รายการ		266,700.00						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์									
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
1	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (แบบดับเบิลแฉับ)	1 คัน	935,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	-	-	✓		
รวม	1 รายการ	-	935,000.00	-	-	-	-	-	-

สรุป

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – เมษายน ๒๕๖๙ พบว่าเทศบาลตำบลหนองแวง มีโครงการที่ต้องดำเนินงานทั้งหมด ๖๓ โครงการ ยกเลิกโครงการ ๓ โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้วทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ โดยแยกแต่ละแผนงานดังนี้

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘,๙๑๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณรวม ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๒.แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินงาน ๑ โครงการ

๓.แผนงานการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑ โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ (โครงการต่อเนื่อง) เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วรวมทั้งสิ้น ๖,๓๙๙,๗๒๐ บาท

๔.แผนงานสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๓๑,๐๐๐ บาท

๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท

๖.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน ๓ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท

๗.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๔๒๐,๐๐๐ บาท

๘.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๙.แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น ๗ โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๓๖,๕๙๙ บาท