



รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)



เทศบาลตำบลหนองแวง
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)
เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง-คลองส่งน้ำลำปะเทีย บ้านใหม่หนองหว้า หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	2,489,000	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 – บร.ถ.47-005 บ้านหนองไก่อ หมู่ที่ 3	1,109,000	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใผ่ตง บ้านหนองไก่อ หมู่ที่ 3	2,029,000	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
4.	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก จากสี่แยกซอย 10 ฝั่งทิศตะวันออก ถึง ถนนลาดยาง บ้านใหม่หนองหว้า หมู่ที่ 13	925,000	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
5.	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์	250,000	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
6.	โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ฝั่ไทรรวมพล	620,000	-	✓	-	-	-	กองช่าง	
รวม	6 โครงการ	7,422,000							

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)
เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและ ระงับอัคคีภัย ในเขตเทศบาลตำบล หนองแวง	50,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดฯ	
2.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	25,000	✓	-	-	-	23,572	สำนักปลัดฯ	
3.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	25,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดฯ	
4.	โครงการฝึกอบรมทบทวนจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล ตำบลหนองแวง	80,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดฯ	
5.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาลตำบลหนองแวง	80,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดฯ	
รวม	5 โครงการ	260,000					23,572		

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการอบรมค่ายร่วมใจเพิ่มพื้นที่ สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	10,000	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	
2.	โครงการแข่งขันทักษะและพัฒนาการของ เด็กปฐมวัย	10,000	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	
3.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	2,393,735	-	✓	-	-	1,064,445	กองการศึกษา	
รวม	3 โครงการ	2,413,735					1,064,445		

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	50,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
2.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	9,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
3.	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนามัยถ้ำอินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีนามัยหนองหว้า	1,000,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
4.	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนามัยถ้ำอินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีนามัยหนองตาเยา	1,000,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
5.	โครงการป็นร่วมใจต้านภัยเสพติดพื้นที่ชายแดน	10,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
6.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	50,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
7.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	50,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
8.	โครงการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรค ระดับตำบลด้านการพ่นสารเคมีกำจัด ยุงลายและแมลง	18,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
9.	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว แหล่งเรียนรู้ ธรรมชาติ	50,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
10.	โครงการอบรมเยาวชนไทยรักสิ่งแวดล้อม ห่างไกลยาเสพติดและโรคเอดส์	20,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
รวม	10 โครงการ	2,257,000							

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการสงเคราะห์ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ	50,000	-	-	✓	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม	1 โครงการ	50,000							

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	30,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข	
2.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมเพื่อพัฒนา ศักยภาพ กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน	50,000	-	-	✓	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	
3.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	-	-	✓	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	
4.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชน หลักสูตรทำขนมไทย	30,000	-	-	✓	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม	4 โครงการ	160,000							

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการจัดกิจกรรมด้านรัฐพิธี กิจกรรม วันสำคัญต่างๆ	50,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	
2.	โครงการจัดงานรับเสด็จ	50,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	
3.	โครงการแข่งขันกีฬาหนองแวงเกมส์	100,000	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	
4.	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	10,000	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	
5.	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้าง	30,000	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	
รวม	5 โครงการ	240,000							

2.7 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,256,400	-	✓	-	-	10,210,400	กองสวัสดิการสังคม	
2.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5,352,000	-	✓	-	-	3,043,600	กองสวัสดิการสังคม	
3.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	300,000	-	✓	-	-	171,000	กองสวัสดิการสังคม	
รวม	3 โครงการ	21,755,400					13,425,000		

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล
 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)
 เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สาย บร.ถ. 47-002 3308 สุริยะวิถี บ้านหนอง ตาเยา หมู่ที่ 5	1,628,000	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
รวม	1 โครงการ	1,628,000							

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)
เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองแวง	100,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	
2.	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลหนองแวง	20,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	
3.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	-	-	✓	-	-	กองคลัง	
4.	โครงการออกหน่วยประชาสัมพันธ์และรับชำระภาษี	20,000	-	-	✓	-	-	กองคลัง	
5.	โครงการปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง	50,000	-	-	✓	-	-	กองคลัง	
รวม	5 โครงการ	290,000							

5.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ	50,000	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุข	
รวม	1 โครงการ	50,000							

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (กรณีอุดหนุนส่วนราชการ หน่วยงานอื่น)
 ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล
 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)
 เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

6. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

6.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ ตำบลหนองแวง จำนวน 9 แห่ง	6,430,200	-	✓	-	-	3,211,950	กองการศึกษา	
รวม	1 โครงการ	6,430,200					3,211,950		

6.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าอนงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านปากช่อง หมู่ที่ 1	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	
2.	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าอนงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	
3.	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าอนงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	
4.	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าอนงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	
5.	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าอนงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านปากช่อง หมู่ที่ 6	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
6.	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชนารี บ้านปากช่อง หมู่ที่ 7	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	
7.	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชนารี บ้านศรีทายาท หมู่ที่ 8	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	
8.	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชนารี บ้านราษฎร์รักแดน หมู่ที่ 9	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	
9.	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชนารี บ้านแทนทัพไทย หมู่ที่ 10	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	
10.	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชนารี บ้านผไทรวมพล หมู่ที่ 11	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
11.	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชนารี บ้านใหม่หนองแวง หมู่ที่ 12	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	
12.	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชนารี บ้านใหม่หนองหว้า หมู่ที่ 13	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	
13.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ท่านแม่เรีงเต้านม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	
14.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ท่านแม่เรีงเต้านม บ้านหนองไก่อ หมู่ที่ 3	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	
15.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ท่านแม่เรีงเต้านม บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	
16.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ท่านแม่เรีงเต้านม บ้านศรีทายาท หมู่ที่ 8	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	
17.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ท่านแม่เรีงเต้านม บ้านราษฎร์รักแดน หมู่ที่ 11	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
18.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช บ้านใหม่หนองแวง หมู่ที่ 12	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	
19.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช บ้านใหม่หนองหว้า หมู่ที่ 13	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	
20.	โครงการการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน ธร มหาวชิราลงกรณวราชนัดดี สิริกิจการ ิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม บรมราชกุมารี บ้านปากช่อง หมู่ที่ 1	6,000	✓	-	-	-	6,000	กองสาธารณสุขฯ	
21.	โครงการการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน ธร มหาวชิราลงกรณวราชนัดดี สิริกิจการ ิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม บรมราชกุมารี บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5	6,000	✓	-	-	-	6,000	กองสาธารณสุขฯ	
22.	โครงการการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน ธร มหาวชิราลงกรณวราชนัดดี สิริกิจการ ิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม	6,000	✓	-	-	-	6,000	กองสาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
	บรมราชกุมารี บ้านปากช่อง หมู่ที่ 6								
23.	โครงการการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน ธร มหาวชิราลงกรณวราชนกคดี สิริภิกษา ริณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม บรมราชกุมารี บ้านปากช่อง หมู่ที่ 7	6,000	✓	-	-	-	6,000	กองสาธารณสุขฯ	
24.	โครงการการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน ธร มหาวชิราลงกรณวราชนกคดี สิริภิกษา ริณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม บรมราชกุมารี บ้านศรีทนายาท หมู่ที่ 8	6,000	✓	-	-	-	6,000	กองสาธารณสุขฯ	
25.	โครงการการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน ธร มหาวชิราลงกรณวราชนกคดี สิริภิกษา ริณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม บรมราชกุมารี บ้านราษฎร์รักแดน หมู่ที่ 9	6,000	✓	-	-	-	6,000	กองสาธารณสุขฯ	
26.	โครงการการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน	6,000	✓	-	-	-	6,000	กองสาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
	ธรมหาชราลงกรณวราชภัคดี สิริกัจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี บ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ 10								
27.	โครงการการควบคุมโรคมาลาเลีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวราชภัคดี สิริกัจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี บ้านผไทรวมพล หมู่ที่ 11	6,000	✓	-	-	-	6,000	กองสาธารณสุขฯ	
28	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวราชภัคดี สิริกัจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองไก่อ หมู่ที่ 3	6,000	✓	-	-	-	6,000	กองสาธารณสุขฯ	
29.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวราชภัคดี สิริกัจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร	6,000	✓	-	-	-	6,000	กองสาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
	ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนอง หว่า หมู่ที่ 4								
30.	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช ภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี บ้านใหม่ หนองหว่า หมู่ที่ 13	6,000	✓	-	-	-	6,000	กองสาธารณสุขฯ	
31.	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	
32.	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านราษฎร์รักแดน หมู่ที่ 9	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	
33.	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ 10	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	
34.	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภาอากาศไทย พระเจ้า	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
	วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น สุทธนารีนาถ บ้านปากช่อง หมู่ที่ 1								
35.	โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก สภาอากาศไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ บ้านหนองแขง หมู่ที่ 2	6,000	✓	-	-	-	6,000	กองสาธารณสุขฯ	
36.	โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก สภาอากาศไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ บ้านหนองไก่อ หมู่ที่ 3	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	
37.	โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก สภาอากาศไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ บ้านปากช่อง หมู่ที่ 6	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	
38.	โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก สภาอากาศไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารี นาถ บ้านปากช่อง หมู่ที่ 7	7,000	✓	-	-	-	7,000	กองสาธารณสุขฯ	
39.	โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก สภาอากาศไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ บ้านใหม่หนองแขง หมู่ที่ 12	6,000	✓	-	-	-	6,000	กองสาธารณสุขฯ	
รวม	39 โครงการ	260,000					260,000		

6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	20,000	-	-	✓	-	-	กองสวัสดิการสังคม	
รวม	1 โครงการ	20,000							

6.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธีและ งานรัฐพิธี ประจำปี 2565	40,000	-	-	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	
2.	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	20,000	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	
รวม	1 โครงการ	60,000							

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)
เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน ราคา 17,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง	34,000	✓	-	-	-	34,000	สำนักปลัดเทศบาล	
2.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	17,000	✓	-	-	-	17,000	กองคลัง	
รวม	2 โครงการ	51,000					51,000		