



รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – เดือนมีนาคม 2567)



เทศบาลตำบลหนองแวง
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – เดือนมีนาคม 2567)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน									
เงินอุดหนุน									
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ บ้านแทนทัพไทย หมู่ที่ 10	1 เส้นทาง	256,376.92	ต.ค.66-ส.ค. 67	✓			256,376.92	รอรายงาน จากการ ไฟฟ้าฯ
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ บ้านหนองไก่อ หมู่ที่ 3	1 เส้นทาง	352,173.22	ต.ค.66-ส.ค. 67	✓			352,173.22	รอรายงาน จากการ ไฟฟ้าฯ
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5	1 เส้นทาง	352,173.22	ต.ค.66-ส.ค. 67	✓			352,173.22	รอรายงาน จากการ ไฟฟ้าฯ
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4	1 เส้นทาง	150,097.78	ต.ค.66-ส.ค. 67	✓			150,097.78	รอรายงาน จากการ ไฟฟ้าฯ
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ บ้านใหม่หนองหว้า หมู่ที่ 13	1 เส้นทาง	152,618.11	ต.ค.66-ส.ค. 67	✓			152,618.11	รอรายงาน จากการ ไฟฟ้าฯ
รวม	5 โครงการ		1,263,439.00					1,263,439.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
งานก่อสร้าง									
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางบ้าน - ซอย 6 บ้านราษฎร์รัก แดน หมู่ที่ 9	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 226 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,130 ตารางเมตร	669,780.00	ม.ค.- มี.ค.67		✓			
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน อ.รชฎ - วัดบ้านฝัทรวมพล หมู่ที่ 11	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 850 ตารางเมตร	476,419.00	ม.ค.- มี.ค.67		✓		476,000.00	รอ เบิกจ่าย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางด้ว รัตนน้ำ บ้านปากช่อง หมู่ ที่ 7	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร	140,265.00	ม.ค.- มี.ค.67		✓		140,000.00	รอ เบิกจ่าย
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนราง วี ซอย 2 บ้านศรีทายาท หมู่ที่ 8	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 x1.20 เมตร จำนวน 36 บ่อ รวมฝา บ่อ ท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 342 ท่อน ถนนรางวี หนา 0.20 เมตร จำนวน 342 ตารางเมตร ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 8 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,128,265.00	ม.ค.- มี.ค.67		✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนราง วี ซอย 7 ทิศเหนือ บ้านหนองไก่อ หมู่ที่ 3	บ่อพัก ขนาด 1.00 x1.00x1.20 เมตร จำนวน 50 บ่อ รวมฝาบ่อ วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 470 ท่อน สร้างถนน รางวี หนา 0.20 เมตร จำนวน 470 ตร.ม.	1,596,010.00	ม.ค.- มี.ค.67		✓			
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนราง วี ซอย 7 ทิศเหนือ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2	บ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร จำนวน 70 บ่อ รวมฝาบ่อ วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 676 ท่อน สร้างถนน รางวี หนา 0.20 เมตร จำนวน 676 ตร.ม.	2,289,517.00	ม.ค.- มี.ค.67		✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนราง วี ถนนลาดยาง - ซอย 6 บ้านศรีทายาท หมู่ที่ 8	บ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร จำนวน 16 บ่อ รวมฝา บ่อ วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 140 ท่อน สร้างถนนรางวี หนา 0.20 เมตร จำนวน 140 ตร.ม.	494,251.00	ม.ค.- มี.ค.67		✓			
13	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่หนองหว้า หมู่ที่ 13	1 แห่ง	441,000.00	ม.ค.- มี.ค.67			✓		
14	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านศรีทายาท หมู่ที่ 8	1 แห่ง	495,000.00	ม.ค.- มี.ค.67			✓		
15	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านครุชาติ บ้านปากช่อง หมู่ ที่ 1	ขยายผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 842 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 842 ตร.ม.	467,796.00	ม.ค.- มี.ค.67		✓		467,000.00	รอ เบิกจ่าย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
รวม	10 โครงการ		8,198,303.00						
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน									
16	โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและผลักดัน ซ้ำ	จัดตั้งศูนย์ฯ 1 แห่ง	50,000.00	พ.ค.-ก.ย.67			✓		
17	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน	50,000.00	ธ.ค.66-ม.ค. 67	✓			49,280.00	
18	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน	50,000.00	เม.ย.67		✓			
19	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัย ในเขตเทศบาลตำบลหนองแวง	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันอัคคี	30,000.00	พ.ค.-ก.ย.67			✓		
20	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันภัยฯ	50,000.00	พ.ค.-ก.ย.67			✓		
21	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณ ภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ฯ	100,000.00	ต.ค.66-ก.ย. 67	✓			59,400.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
รวม	6 โครงการ		330,000.00					108,680.00	
2.2 แผนงานการศึกษา									
22	โครงการแข่งขันทักษะและพัฒนาการ ของเด็กปฐมวัย	เด็กได้ฝึกทักษะและ พัฒนาการในด้านต่างๆ	10,000.00	มี.ค.67		✓			
23	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การศึกษา	อบรมบุคลากรทางการ ศึกษา ปีละ 1 ครั้ง	20,000.00	ก.ค.67			✓		
24	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลตำบล หนองแวง	3,298,300.00	ต.ค.66-ก.ย. 67		✓		1,652,040.00	รอ เบิกจ่าย
เงินอุดหนุน									
25	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง จำนวน 9 แห่ง	นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบล หนองแวง จำนวน 9 แห่ง	5,126,040.00	ต.ค.66-ก.ย. 67		✓		3,109,938.00	
รวม	4 โครงการ		8,454,340.00					3,109,938.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2.3 แผนงานสาธารณสุข									
26	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	รณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	250,000.00	มี.ค.-ก.ย.67		✓		2,622.70	รอ เบิกจ่าย
27	โครงการปันร่วมใจต้านภัยยาเสพติด พื้นที่ชายแดน	ประชาชนมีสุขภาพผ่าน การออกกำลังกาย	10,000.00	ธ.ค.-มี.ค.67			✓		
28	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำ จากแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่	ตรวจสอบแหล่งน้ำใน พื้นที่ให้ได้มาตรฐาน	50,000.00	ต.ค.66-ก.ย. 67			✓		
29	โครงการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรค ระดับตำบลด้านการพนสารเคมีกำจัด ยุงลายและแมลง	ทีมควบคุมโรคระดับ ตำบลสามารถป้องกัน อันตรายจากการใช้ สารเคมีกำจัดยุงลาย และแมลง	20,000.00	ม.ค.-ก.ย.67			✓		
30	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนปลอดภัยและ ห่างไกลจากโรคพิษสุนัข บ้า	170,000.00	มี.ค.67		✓			
31	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ในพื้นที่	12,000.00	มี.ค.67	✓			12,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
เงินอุดหนุน									
32	ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (รพสต.หนองตา เยา)	สอ.สามารถให้บริการ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพและทั่วถึง	400,000.00	ต.ค.66-ก.ย. 67			✓		
33	ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (รพสต.หนองหัว)	สอ.สามารถให้บริการ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพและทั่วถึง	400,000.00	ต.ค.66-ก.ย. 67			✓		
34	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ที่ 1 - 13 ตำบลหนองแวง	ประชาชนได้รับการดูแล ด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม	260,000.00	ต.ค.66-ก.ย. 67			✓		
รวม	9 โครงการ		1,572,000.00					12,000.00	
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์									
เงินอุดหนุน									
35	โครงการสนับสนุนกิจการกึ่งกาชาด อำเภอละหานทราย ในการรับบริจาค โลหิต อวัยวะดวงตาและการช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	สนับสนุนกิจการกึ่ง กาชาดอำเภอละหาน ทราย	50,000.00		✓			50,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
36	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	สนับสนุนให้ความ ช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่า กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	20,000.00		✓			20,000.00	
รวม	2 โครงการ		70,000.00					70,000.00	
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
37	โครงการกิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้านการทุจริต	จัดกิจกรรมเพื่อต่อต้าน การทุจริต	10,000.00	ก.พ.-เม.ย. 67			✓		
38	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือด้านส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต	100,000.00	ต.ค.66-ก.ย. 67		✓		99,258.00	รอ เบิกจ่าย
39	โครงการตลาดสีเขียว	จัดตลาดนัดชุมชนเพื่อ สนับสนุนสินค้าทาง เกษตรของประชาชนใน พื้นที่	80,000.00	มี.ค.-ก.ย.67			✓		
40	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ในพื้นที่ (กิจกรรมขยะแลกไข่)	ส่งเสริมให้ประชาชนใน พื้นที่คัดแยกขยะอย่าง ถูกวิธี	20,000.00	ต.ค.66-ก.ย. 67			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
41	โครงการรณรงค์รักสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมให้ประชาชนรัก สิ่งแวดล้อม	20,000.00	เม.ย.-ส.ค.67			✓		
42	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการบริหารกิจการของ เทศบาลตำบลหนองแวง	ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการ บริหารงานของ ทต.	5,000.00	ก.พ.-เม.ย. 67			✓		
43	โครงการอบรมนายทะเบียนผู้รับแจ้ง	อบรมกลุ่มผู้นำในท้องที่ ให้เข้าใจในขั้นตอนการ เป็นนายทะเบียนผู้รับ แจ้ง	10,000.00	มี.ค.-พ.ค.67			✓		
44	โครงการอบรมเยาวชนไทยรักสิ่งแวดล้อม ห่างไกลยาเสพติดและโรคเอดส์	เยาวชน ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติดและ โรคเอดส์	20,000.00	มี.ค.-ส.ค.67			✓		
45	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน ทะเบียนเบื้องต้น	ประชาชนมีความรู้งาน ทะเบียน	10,000.00	มี.ค.-พ.ค.67			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
เงินอุดหนุน									
46	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอละหานทราย	30,000.00				✓		
รวม	10 โครงการ		350,000.00						
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ									
47	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาละหานทรายสัมพันธ์เกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2567	เยาวชน ประชาชน มีทักษะและพัฒนาการด้านกีฬาและสร้างควมสามัคคี	30,000.00				✓		
48	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็ก มีพัฒนาการด้านกีฬาและสร้างควมแข็งแรง	15,720.00	ก.พ.67	✓			15,720.00	
49	โครงการแข่งขันกีฬาหนองแวงเกมส์	เยาวชน ประชาชน มีทักษะและพัฒนาการด้านกีฬาและสร้างควมสามัคคีในชุมชน	400,000.00	ธ.ค.66	✓			400,000.00	
รวม	3 โครงการ		445,000.00					415,720.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น									
50	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	เป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น	15,000.00	ก.ค.67			✓		
51	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	เด็ก เยาวชนและ ประชาชนเกิดจิตสำนึก รักศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลธรรม	50,000.00	มี.ค.-เม.ย.67			✓		
52	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่น	เยาวชนเกิดจิตสำนึก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	35,000.00	มี.ค.-เม.ย.67	✓				ไม่ได้ใช้จ่าย งบประมาณ
53	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้าง	ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาล มี จริยธรรม คุณธรรมใน การทำงานเพิ่มขึ้น	30,000.00	พ.ค.-ก.ค.67			✓		
54	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก และเยาวชน	เยาวชนเกิดความ สามัคคีสามารถอยู่ ร่วมกันได้อย่างสันติ	20,000.00	มี.ย.-ส.ค.67			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
เงินอุดหนุน									
55	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง		20,000.00				✓		
รวม	6 โครงการ		170,000.00					170,000.00	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี									
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป									
56	โครงการพัฒนาศักยภาพ/สัมมนา/ ฝึกอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแวง	บุคลากรของ ทต. ได้รับ การเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน	360,000.00	24-26 ก.พ. 67	✓			355,275.00	
57	โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการ ให้บริการประชาชน	บุคลากรมีขวัญและ กำลังใจที่ดีในการปฏิบัติ ราชการฯ	10,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67			✓		
58	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ระบบการจัดเก็บภาษีมี การพัฒนาและจัดเก็บ ได้เพิ่มขึ้น	80,000.00	ม.ค.67	✓			79,900.00	
59	โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการพัฒนา ศักยภาพความรู้ด้านการเบิกจ่ายและการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2567	ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ	30,000.00	มิ.ย.-ก.ค.67			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
60	โครงการออกหน่วยประชาสัมพันธ์และ รับชำระภาษี	การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพและ จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	20,000.00	เม.ย.-พ.ค. 67			✓		
เงินอุดหนุน									
61	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัด งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	อุดหนุนเพื่อการจัดงานพระ ราชพิธีและงานรัฐพิธี	40,000.00	ธ.ค.66	✓			40,000.00	
รวม	5 รายการ		540,000.00					475,175.00	
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
62	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกชิ้นส่วน แบบ ติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	1 ชุด	18,500.00	ก.พ.67	✓			17,500.00	
63	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกชิ้นส่วน แบบ ติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	1 ชุด	27,900.00	ก.พ.67	✓			26,500.00	
64	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	1 เครื่อง	20,000.00	มี.ค.67	✓			20,000.00	
65	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	1 เครื่อง	8,000.00	มี.ค.67	✓			8,000.00	
รวม	4 โครงการ		74,400.00					72,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
66	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1 คัน	1,358,000.00	ม.ค.-พ.ค.67			✓		
รวม	1 โครงการ		1,358,000.00						
ครุภัณฑ์การเกษตร									
67	เครื่องพ่นหมอกควัน	2 เครื่อง	118,000.00	เม.ย.-ส.ค.67			✓		
68	เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพาย หลังระบบโรตารี (Rotary) ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข	1 เครื่อง	91,800.00	เม.ย.-ส.ค.67			✓		
รวม	2 รายการ		1,432,400.00					74,400.00	